



BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas SDAPE Kabupaten Bandung Tahun 2013, Dinas SDAPE Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 33.028.981.699,09 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.384.166.125,00 Belanja Langsung sebesar Rp.24.644.815.574,09 untuk melaksanakan 11 Program dan 47 Kegiatan pada Belanja Langsung.

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 8.384.166.125,00 terealisasi sebesar Rp. 6.823.525.531,00 atau 81,39 %. Sedangkan dari total Belanja Langsung sebesar Rp. 24.644.815.574,09 Terealisasi sebesar Rp. 22.396.882.577,00 atau sebesar 90,88 %. Rincian penjelasan dari Belanja Langsung tersebut adalah sebagai berikut :

4.1 Urusan Wajib

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.035.000,00 atau sebesar 52,86 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- Persiapan bahan-bahan yg akan diadakan
- Pembelian peranko, materai dan kwitansi sedang

Berdasarkan proses langkah-langkah diatas, dapat dilaksanakan pelayanan proses surat menyurat Dinas dengan baik.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	Rp. 3.850.000,00	Rp. 2.035.000,00
Keluaran	Tersedianya peranko kilat, biasa, materai 6000 / 3000 dan kwitansi sedang	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Optimalnya pelayanan jasa surat menyurat Dinas	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan koordinasi melalui surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan



	berjalan lancar		
Dampak	Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas meningkat	12 Bulan	12 Bulan

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.300.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.190.691,00 atau sebesar 87,71 %. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi terhadap pembiayaan telepon, air PDAM, listrik UPTD dan surat kabar/majalah.
- Pelaksanaan pembayaran rekening telepon, air PDAM, listrik UPTD dan pembelian majalah/koran untuk kepentingan Dinas
- Pembayaran listrik Dinas tidak dilaksanakan dikarenakan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	Rp. 25.300.000,00	Rp. 22.190.691,00
Keluaran	- Terpeliharannya jaringan telepon - Tersedianya air minum - Terselenggaranya komunikasi dan informasi melalui internet, telepon, majalah dan surat kabar	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya produktivitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yg baik	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kerja di Dinas SDAPE meningkat	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kerja Meningkat	12 Bulan	12 Bulan

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.150.000,00 atau sebesar 94,33 %. Kegiatan ini direalisasikan untuk



pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor (Service Printer, PC, Laptop, Mesin Tik, alat pantau bidang pertambangan) agar terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan baik.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM	Rp. 15.000.000,00	Rp.14.150.000,00
Keluaran	Terpeliharanya penunjang pelaksanaan kegiatan kantor	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terciptanya pelayanan yang baik	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Terciptanya Kegiatan Administrasi kantor yang baik	12 Bulan	12 Bulan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.120.000,000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.120.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran tenaga cleaning service dan office boy agar terciptanya kebersihan gedung kantor.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM	Rp. 21.120.000,00	Rp. 21.120.000,00
Keluaran	Terciptanya kebersihan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Lancarnya pelayanan kantor	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Terciptanya Kegiatan Administrasi kantor yang baik	12 Bulan	12 Bulan

e) Penyediaan alat tulis kantor / ATK

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.897.735,09 dan telah terealisasi sebesar Rp. 49.681.110,00 atau sebesar 99,57%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :



- Melaksanakan evaluasi jenis ATK yang akan diadakan selama 12 bulan
- Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga
- Pelaksanaan pengadaan barang ATK sesuai yang telah direncanakan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor yang baik.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan	Rp.49.897.735,09	Rp. 49.681.110,00
Keluaran	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kegiatan Kedinasan berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 Bulan

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.653.700,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.915.920,00 atau sebesar 90,68%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan evaluasi jenis barang-barang cetakan yang akan diadakan untuk 12 bulan dan besaran biaya penggandaan / foto copy selama 12 bulan
- Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga atau swakelola
- Pelaksanaan pengadaan barang cetakan Dinas sesuai yang telah direncanakan dan penggandaan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	Rp. 18.653.700,00	Rp. 16.915.920,00
Keluaran	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terselenggaranya operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kegiatan	12 Bulan	12 Bulan



	kedinasan berjalan dengan baik		
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 Bulan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.850.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.840.000,00 atau sebesar 99,74%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan evaluasi jenis peralatan listrik yang akan diadakan untuk 12 bulan
- Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola
- Pelaksanaan pengadaan barang listrik / elektronik sesuai yang telah direncanakan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan	Rp.3.850.000,00	Rp.3.840.000,00
Keluaran	Penyediaan alat listrik dan elektronik	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 Bulan

h) Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.534.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.019.500,00 atau sebesar 92,13%. Kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan peralatan rumah tangga seperti alat- alat kebersihan dan bahan pembersih, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan evaluasi jenis alat / bahan pembersih yang akan diadakan
- Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola



- Pelaksanaan pengadaan alat / bahan pembersih sesuai yang telah direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan	Rp. 6.534.000,00	Rp. 6.019.500,00
Keluaran	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih rumah tangga kantor	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya penyelenggaraan kerja	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat	12 Bulan	12 Bulan

i) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.400.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.560.000,00 atau sebesar 24,72%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi makanan dan minuman untuk rapat dan tamu dan kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan evaluasi berapa kali rapat dan kedatangan tamu yang harus disiapkan makan minumannya selama 12 bulan
- Melaksanakan proses pengadaan makanan dan minuman melalui proses swakelola, sehingga terwujudnya kegiatan pelayanan aparatur Dinas dengan baik

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan	Rp. 14.400.000,00	Rp. 3.560.000,00
Keluaran	Tersedianya makanan dan minum kegiatan rapat, tamu dan kegiatan	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terlaksananya kelancaran tugas dinas	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Meningkatnya pelayanan dinas kepada masyarakat	12 Bulan	12 Bulan



Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat	12 Bulan	12 Bulan
--------	--	----------	----------

j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.465.000,00 dan telah terealisasi Rp. 94.304.454,00 atau sebesar 98,78 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan Dinas Luar Kabupaten Bandung diataranya : ke Jakarta, serta kota-kota lainnya di Indonesia dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi atau pun pengkayaan wawasan aparat Dinas SDAPE.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan	Rp. 95.465.000,00	Rp. 94.304.454,00
Keluaran	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat	12 Bulan	12 Bulan

k) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.100.000,00 dan telah terealisasi Rp. 161.850.000,00 atau sebesar 89,87 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan SKPD terkait lainnya di dalam wilayah Kabupaten Bandung.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan	Rp. 180.100.000,00	Rp. 161.850.000,00
Keluaran	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam	12 Bulan	12 Bulan



	daerah		
Hasil	Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat Kabupaten	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 Bulan

I) PHBN (Penunjang Hari-hari Bersejarah Nasional)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 9.703.000,00 atau sebesar 97,03 %. Bentuk kegiatan ini berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut hari bersejarah nasional seperti kegiatan gerak jalan, perlombaan dan Pameran serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan mempertinggi persaudaraan antar karyawan di lingkungan Kabupaten Bandung.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan Bahan	Rp. 10.000.000,00	Rp. 9.703.000,00
Keluaran	Terlaksananya penunjang hari bersejarah nasional	12 Bulan	84,50%
Hasil	Meningkatnya rasa nasionalisme	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Tingginya rasa nasionalisme	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 bulan

m) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000,00 dan telah terealisasi Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 83,33 %. Bentuk kegiatan ini berupa pembayaran jasa keamanan kantor (satpam) yang dapat menciptakan keamanan gedung kantor

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana,	Rp. 18.000.000,00	Rp. 15.000.000,00



Keluaran	Terciptanya keamanan gedung kantor	12 Bulan	84,50%
Hasil	Lancarnya pelayanan aparatur	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 bulan

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 166.838.000,00 dan telah terealisasi Rp. 156.205.000,00 atau sebesar 93,63 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan komputer, laptop, printer, AC, meja kerja beserta kursi kerja dan Mic Wireless yang diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dinas, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan survey dan menetapkan spesifikasi teknis barang (printer 4 unit, komputer 4 unit, laptop 1 unit, meja kerja 20 unit, kursi kerja 71 unit dan 2 unit mic wireless) yang akan diadakan
- Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga
- Pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan kantor dengan baik

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan Bahan	Rp. 166.838.000,00	Rp. 156.205.000,00
Keluaran	Pengadan : - Printer - Komputer - Laptop - Meja dan kursi kerja - Mic wireless	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Meningkatnya penyelenggaraan kerja	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 Bulan



b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.500.000,000 dan telah terealisasi sebesar Rp 77.814.000,000 atau sebesar 99,13 %. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan pendataan bagian bangunan kantor Dinas dan UPTD yang perlu segera diperbaiki
- Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga
- Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan ringan bagian gedung kantor Dinas dan UPTD sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan pelayanan aparatur dengan baik

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan Bahan	Rp. 78.500.000,000	Rp. 77.814.000,000
Keluaran	Pembuatan Bak Penampung Air, perbaikan kamar mandi, perbaikan instalasi air dan perbaikan bagian gedung lainnya	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terpeliharanya keamanan, ketertiban/kerapihan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan kedinasan berjalan dengan baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 Bulan

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 343.440.000,00 dan telah terealisasi Rp. 296.212.302,00 atau sebesar 86,25 %. Bentuk kegiatan ini berupa belanja peralatan kendaraan bermotor berupa belanja service, perpanjangan STNK dan belanja bahan bakar minyak (premium dan solar) dan pelumas kendaraan operasional kantor selama 12 bulan sehingga meningkatnya kinerja aparatur Dinas.



Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan Bahan	Rp. 343.440.000,00	Rp. 296.212.302,00
Keluaran	Pemeliharaan roda 4 dan roda 2	36 unit	36 unit
Hasil	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 Bulan

4.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan Pakaian Korpri

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.225.000,00 dan telah terealisasi 13.225.000,00 atau sebesar 100 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan pakaian Korpri sebanyak 115 orang sehingga dapat meningkatnya kinerja aparatur Dinas.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan Bahan	Rp. 13.225.000,00	Rp. 13.225.000,00
Keluaran	Pengadaan pakaian Korpri	115 unit	115 unit
Hasil	Pengadaan pakaian Korpri	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkatkan	12 Bulan	12 Bulan

4.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja Dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.473.300,00 dan telah terealisasi Rp. 8.376.000,00 atau sebesar 54,13 %. kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan capaian kinerja berupa penyusunan Laporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan laporan lainnya.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 15.473.300,00	Rp. 8.376.000,00
Keluaran	(LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan laporan lainnya	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terinformasikannya kinerja Dinas	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan Dinas SDAPE terkendali	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh	12 Bulan	12 Bulan

b) Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.485.000,00 dan telah terealisasi Rp. 4.448.000,00 atau sebesar 81,09 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran dan semesteran realisasi anggaran Dinas.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan Bahan	Rp. 5.485.000,00	Rp. 4.448.000,00
Keluaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terinformasikannya kinerja Dinas	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Kinerja Aparatur dan Keuangan Dinas SDAPE terkendali	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh	12 Bulan	12 Bulan



c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.450.000,00 dan telah terealisasi Rp. 5.410.000,00 atau sebesar 99,27%. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dengan produk utama berupa Laporan Keuangan akhir tahun berikut laporan neraca keuangannya.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan Bahan	Rp.5.450.000,00	Rp.5.410.000,00
Keluaran	Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Terinformasikannya kinerja	12 Bulan	12 Bulan
Manfaat	Kinerja Aparatur dan keuangan Dinas SDAPE terkendali	12 Bulan	12 Bulan
Dampak	Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh	12 Bulan	12 Bulan

4.1.4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa

a) Perencanaan Pembangunan jaringan Irigasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 356.240.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 339.673.000,00 atau sebesar 95,35 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi usulan Musrenbang (DI Cibantaran, DI Legokteureup, DI Rumbia, DI Cibodas, DI Raden, DI Cipulus dan DI Jagabaya) , dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan Team Teknis
- Pengumuman Lelang
- Pelaksanaan Lelang
- Pelaksanaan Kegiatan perencanaan.



Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 356.240.000,00	Rp. 339.673.000,00
Keluaran	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	4 dokumen	4 dokumen
Hasil	Tersedianya acuan pembangunan jaringan irigasi	1 Kab	1 Kab
Manfaat	Meningkatnya pelayanan jaringan irigasi	1 Kab	1 Kab
Dampak	Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air	1 Kab	1 Kab

b) Perencanaan Pembangunan Reservoir

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.067.500.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.033.218.000,00 atau sebesar 96,79 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan dokumen perencanaan DED Bendung DI Bojong dan DI Jamburaya, DED DI Leuwimbang, DED DI Cilaki, DED DI Batukarut, DED DI Rompe, DED Embung Balekambang, DED Embung Cigulaweng, DED Embung Ciparis/Cibintinu, DED Embung Cijengkol, FS Rancaupas, FS Embung Nenggeng, FS Embung Pasir Muncang, FS Embung Cukang Genteng, FS Embung Sukaresmi, FS Embung Curug Roda, FS Embung Lebak Muncang, FS Embung Blok cadas, FS Embung Cibiana dan FS Embung Cibulakan. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia lelang
- Pembentukan Team Teknis
- Pengumuman Lelang
- Pelaksanaan Lelang
- Pelaksanaan Kegiatan perencanaan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 1.067.500.000,00	Rp. 1.033.218.000,00
Keluaran	Tersedianya dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen



	perencanaan pembangunan reservoir		
Hasil	Tersedianya acuan pembangunan reservoir	3 DI	3 DI
Manfaat	Meningkatnya pelayanan irigasi	3 DI	3 DI
Dampak	Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air	3 DI	3 DI

c) Perencanaan Normalisasi saluran Sungai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 241.926.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 216.998.000,00 atau sebesar 89,70 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan perencanaan teknis normalisasi saluran sungai dan saluran pembuang hasil musrenbang tahun 2012 dan FS – DED polder pengendali banjir sungai Cijalupang-Cikasungka. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia lelang
- Pembentukan Team Teknis
- Pengumuman Lelang
- Pelaksanaan Lelang
- Pelaksanaan kegiatan perencanaan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 241.926.000,00	Rp. 216.998.000,00
Keluaran	Tersedianya dokumen Perencanaan teknis normalisasi saluran sungai & saluran pembuang hasil Musrenbang 2012 dan perencanaan DED Polder pengendali banjir sungai cijalupang-cikasungka	2 dokumen	2 dokumen
Hasil	Terarahnya perencanaan normalisasi saluran sungai	4 UPTD	4 UPTD
Manfaat	Meningkatnya penanganan banjir/genangan	4 UPTD	4 UPTD
Dampak	Meningkatnya kesehatan	4 UPTD	4 UPTD



	lingkungan masyarakat sekitarnya		
--	----------------------------------	--	--

d) Pembangunan Reservoir

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 724.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 622.673.000,00 atau sebesar 86,00 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya pembangunan reservoir di DI Parung Jebug, Di Lamping dan pembuatan Free Intake di pembuang Cikasungka. Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia lelang
- Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO/FHO
- Pengumuman Lelang
- Pelaksanaan Lelang
- Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 724.000.000,00	Rp.622.673.000,00
Keluaran	Terlaksananya pembangunan reservoir	2 DI	2 DI
Hasil	Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan kebutuhan air irigasi	2 DI	2 DI
Manfaat	Meningkatnya layanan air irigasi bagi lahan pertanian	2 DI	2 DI
Dampak	Intensitas tanam meningkat	2 DI	2 DI

e) Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.171.876.139,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.625.674.600,00 atau sebesar 94,63 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 4 UPTD dengan lokasi tersebar :



- UPTD Sub Das Ciwidey
 - DI. Saninten Ds.Nengkelan Kec.Ciwidey (Perbaikan Bendung 1 bh, Perbaikan Bangunan Penguras 1 bh)
 - DI. Cukang Monteng Ds.Sugihmukti Kec.Pasirjambu (Pembuatan Overcluizing 133 m', Pemb. Bang. Suplesi 1 bh, Pemb. Bang. Penguras 1 bh & Pemb. Keermuur spj. 70,50 m')
 - DI. Panyandaan (lanjutan) Ds.Alamendah Kec.Rancabali (Pembuatan TPT spj. 56,50 m', Peninggian Keermuur spj. 83,39 m')
 - DI Cibatuhawu Ds. Alamendah Kec. Rancabali (Pembuatan TPT spj. 14,50 m', Pembuatan Saluran Pasangan spj.43,00 m' dan Pemb. Keermuur spj. 50 m')
 - DI. Huluwotan Ds. Panundaan Kec. Ciwidey (Pembuatan FreeIntake 1 bh, Pembuatan TPT spj. 5,00 m' dan Pemb. Keermuur spj. 80,00 m')
 - DI. Cibereum/Catang Cengkat(Ds.Pasirjambu Kec.Pasirjambu) + DI. Cipanji (Ds.Tenjolaya Kec.Pasirjambu) (Perbaikan Free Intake 1 bh, Pemb. Bang. Sadap 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 7,80 m')
 - DI.Ciselutan (Ds.Keramat Mulya Kec.Soreang) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. TPT spj. 20,80 m' & Pembuatan Keermuur spj. 214,97 m')
 - DI.Pasirwaru (Ds.Cibodas Kec.Pasirjambu) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. Bang. Sadap 1 bh, Pemb. TPT 9,50 m' & Pembuatan Keermuur 116 m')
 - DI. Cieceng I (Ds.Panyocokan Kec.Ciwidey) (Pembuatan Free Intake 1 bh, Pembuatan TPT spj. 11 m', Pembuatan Keermuur spj. 133,75 m')
 - DI. Ciwaru (Ds.Cisondari Kec.Pasirjambu) (Pembuatan Free Intake 1 bh, Pemb. Bang. Penguras 1 bh, Pembuatan TPT 32 m', Pembuatan Keermuur spj. 117 m', Norml. Sal. 200 m')
 - DI. Leuwikuray (Ds.Parungserab Kec.Soreang) (Perbaikan Bendung 1 bh)

- UPTD Sub Das Cisangkuy
 - DI. Cangkring Ds.Bandasari Kec.Cangkuang (Pembuatan Free Intake 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 35,40 m')
 - DI. Kolelega Ds.Mekarjaya Kec.Banjaran (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. TPT spj. 30 m' & Pemb. Kirmir spj. 14 m')
 - DI. Girang Ds.Ciapus Kec.Banjaran (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. TPT spj. 23,50 & Pemb. Kirmir spj.51,20 m')
 - DI. Cipeuris Ds. Jagabaya Kec.Cimaung (Pembuatan Free Intake 1 bh, Pembuatan Bang. Pembuang 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 8 m')
 - DI. Batukasur Ds.Pasirhuni Kec.Cimaung (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 61,50 m')



- DI. Wakap Ds.Rancakole Kec.Arjasari (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Keermuur spj.6,42m')
- DI. Cibintinu Ds.Arjasari Kec.Arjasari (Perbaikan Free Intake 1 bh)
- DI. Pangauban Ds.Patrolsari Kec.Arjasari (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 67 m')
- DI. Cigunung Ds.Cikalong Kec.Cimaung (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. Bang. Penguras 1 bh, Pembuatan Keermuur spj.112,60 m')
- DI. Cilaki (Blok Rompe) Ds.Sukamaju Kec.Cimaung (Pembuatan Keermuur spj. 135 m')
- DI. Panenjoan Ds.Lamajang Kec.Pangalengan (Pembuatan Freeintake 1 bh, Pemb. Bang. Penguras 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 45,00 m')
- DI. Ciruntah Ds.Tribaktimulya Kec.Pangalengan (Pembuatan Bendung 1 bh)
- DI. Cikadu (Ds.Banjaran Wetan Kec.banjaran) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. Bang. Sadap 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 96 m', Pemb. TPT spj.6 m')
- DI. Palalargon (Ds.Campaka Mulya Kec.Cimaung) (Perbaikan Bendung 1 bh, Perbaikan Bang. Bagi 1 bh, Pemb. Bang. Sadap 1 bh, Pembuatan Keermuur 107,10 m' & TPT 15,90 m')
- DI. Cimalabar (Ds.Mekarjaya kec.banjaran) (Perbaikan Bendung 1 bh, Perbaikan Bangunan Talang 1 bh, Pembuatan Keermuur spj.30,00 m')
- DI. Citanjung (Ds.Leubakwangi Kec.Arjasari) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. Bangunan Sadap 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 297m', Pemb. TPT spj. 13,50 m')
- DI. Jagabaya (Ds.jagabaya Kec.Cimaung) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. Jembatan Pelayanan 2 bh & Pembuatan Keermuur spj. 117,40 m')
- DI. Cibiana (Ds.Cikalong Kec.Cimaung) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pemb. Bang. Penguras 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 38,00m, Pembuatan TPT spj. 51,30m)
- DI. Legok Gede (Ds.Lamajang Kec.Pangalengan) (Pembuatan Free Intake 1 bh, Pemb. Bangunan Penguras 1 bh, Pemb. TPT spj. 50 m' dan Pemb. Keermuur spj.47,80 m')
- UPTD Sub Das Cirasea
 - DI. Winten Ds.Ibun Kec.Ibun (Perbaikan Bang. Pelimpah 1 bh & Pemb. Kirmir spj. 61,44 m')
 - DI. Gengge Ds.Mekarsari Kec.Pacet (Pemb. Bendung 1 bh & Perbaikan Bendung 1 bh)
 - DI. Canawang Ds.Mandalahaji Kec.Pacet (Pemb. Bang. Pelimpah 1 bh, Pemb. TPT spj. 6,50 m' & Pembuatan Keermuur spj. 10,50 m')



- DI. Sawah Asem Ds.Mekarsari Kec.Pacet (Pemb. Dudukan Talang Pipa 1 bh, Pemb. Kirmir spj. 146 m')
- DI. Jamra Ds.Mekarjaya Kec.Pacet (Pembuatan Free Intake 1 bh, Pembuatan Keermuur spj.411,30 m')
- DI. Cipangadegan Ds.Pangauban Kec.Pacet (Pemb. TPT spj. 17 m')
- DI. Sawah Jeruk Ds.Mandalahaji Kec.Pacet (Pemb. TPT spj. 12,31 m')
- DI. Negla/DI. Cikaso Ds.NagraK Kec.Pacet (Perbaikan Bendung 1 bh)
- DI. Bojong Gerong Ds. Cibeet Kec. Ibum (Perb. Bendung 1 bh)
- DI. Ceudeum Ds. Pangauban Kec. Pacet (Perb. Bendung 1 bh & Pembuatan Keermuur spj. 10 m')
- DI Katulampa Ds. Cikawao Kec. Pacet (Pembuatan Keermuur spj. 117 m')
- DI. Sayuran (Ds.Girimulya Kec.Pacet) (Perbaikan Bendung 1 bh)
- DI. Sawah Iega (Ds.pangguh Kec.Ibum) (Perbaikan Bendung 1 bh dan Pembuatan Keermuur Hm. 1 - 2 spj. 66,50 m')
- DI. Peuseuh kaduriung (Ds.Drawati Kec.Paseh) (Perbaikan Free Intake 1 bh, Pemb. Bang. Pelimpah Air 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 68,94 m')
- DI. Haurcucuk (Ds.Drawati Kec.paseh) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 20,00 m')
- DI. Pasirnagara (Ds.Cikitu Kec.Pacet) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 5,00m')
- DI. Cirawa (Ds.Cibereum Kec.Kertasari) (Perbaikan Talang Pembawa 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 116 m')
- DI. Selamonyet (Ds.Sukapura Kec.Pacet) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 21,50 m')
- UPTD Sub Das Citarik
 - DI. Sekemerak I Ds.Padasuka Kec.Cimemyan (Pembuatan Bendung 1 bh)
 - DI. Cidadali Ds.Srirahayu Kec.Cikancung (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 6,50 m')
 - DI. Nanggela (Cikoneng) Ds.Dampit Kec.Cicalengka (Perbaikan Free Intake 1 bh & Pembuatan Keermuur spj. 51,00 m')
 - DI. Pasirleutik Ds.Cihanyir Kec.Cikancung (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 39,00 m')



- DI. Ciburial Ds.Nagrog Kec.Cicalengka (Pembuatan Bangunan Pelimpah 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 75,00 m')
- DI. Pasir Sangiang Ds.Tenjolaya Kec.Cicalengka (Perbaikan Talang Air 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 109,00 m')
- DI. Sinapel Ds. Cimekar Kec. Cileunyi (Perbaikan Bendung 1 bh)
- DI. Bugel (Ds.Tegal Sumedang Kec.Rancaekek) (Pembuatan Bang. Sadap 1 bh, Pembuatan Keermuur spj.425,30 m')
- DI. Cibodas (Ds.Sangiang Kec.Rancaekek) (Perbaikan bendung 1 bh, Pemb. Bang. Pelimpah 1 bh, Pembuatan Keermuur spj. 105,50 m')
- DI. Bojongjambu (Ds.Panenjoan Kec.Cicalengka) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan TPT spj. 15 m'dan Pembuatan Keermuur spj. 227 m')
- DI. Pamujaan (Ds.Citaman,Nagreg Kec. Nagreg) (Perbaikan Bendung 1 bh, Pembuatan Bang. Bagi 1 bh, Keermuur spj.144,00 m')
- DI. Cisabuk (Ds.Mandalawangi Kec.Nagreg) (Perbaikan Free Intake 1 bh, Pembuatan Keermuur spj.255 m')
- DI. Ciseureuh (Ds.Margaasih Kec.Cicalengka) (Pemb. Talang 1 bh, Pemb. Bang. Sadap 2 bh, Pemb. TPT spj. 20,00 m' & Pembuatan Keermuur spj. 266,00 m')

dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO / FHO
- Pengumuman Lelang
- Pelaksanaan Lelang
- Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :



Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 10.171.876.139,00	Rp.9.625.674.600,00
Keluaran	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi	59 DI	59 DI
Hasil	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	4 UPTD	4 UPTD
Manfaat	Terpenuhinya Kebutuhan Air bagi lahan pertanian	4 UPTD	4 UPTD
Dampak	Intensitas Tanam Meningkat	4 UPTD	4 UPTD

f) Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang Telah Dibangun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.265.414.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.215.117.400,00 atau sebesar 96,03 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun di 4 UPTD, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

- Belanja bahan baku kegiatan sebagai bahan pemeliharaan untuk tiap UPTD
- Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 1.265.414.000,00	Rp. 1.215.117.400,00
Keluaran	Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	4 UPTD	4 UPTD
Hasil	Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi terhadap kebutuhan air irigasi	4 UPTD	4 UPTD
Manfaat	Terpenuhinya fungsi jaringan irigasi bagi lahan pertanian	4 UPTD	4 UPTD
Dampak	Intensitas Tanam Meningkat	4 UPTD	4 UPTD

g) Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.798.780.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.408.421.500,00 atau sebesar 78,30 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk membiayai pelatihan (OP, penyusunan RTTG, penyusunan manual OP, Komisi Irigasi, Sosialisasi Perda Irigasi, Pelatihan desain partisipatif, pelatihan PAI);



Pengadaan konstruksi jaringan irigasi di DI Cicalong, Di Loa Jogo, DI Citarik, DI Situkuluwung, DI Ciangsana, DI Cibarengkok dan DI Sudimampir dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembinaan Rutin

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 1.798.780.000,00	Rp. 1.408.421.500,00
Keluaran	Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air irigasi	7 lembaga	7 lembaga
Hasil	Meningkatnya kemampuan pengelola air irigasi	7 lembaga	7 lembaga
Manfaat	Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif	7 DI	7 DI
Dampak	Terpeliharanya Jaringan Irigasi dengan pola partisipatif	Kab. Bandung	Kab. Bandung

h) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.343.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.339.865.900,00 atau sebesar 94,18 %. Kegiatan ini diperuntukan rehabilitasi jaringan Drainase : Normalisasi saluran pembuang inlet sungai Cikambuy (Pebuatan TPT kirmir Inlet S. Cikambuy spj. 497, m', Pengerukan Sedimen Inlet S. Cikambuy spj. 260,00m' dan Peninggian Kirmir spj. 94,20m), Rehabilitasi SP Cingcin-Cikambuy (Perbaikan Keermuur Saluran Terbuka Spj ± 32,30 m' dan pembuatan Keermuur Saluran terbuka Spj ± 182,90 m' dan Pengerukan Sedimen spj. 90,00 m'), Normalisasi sungai cikungkurak, sungai Cimariuk dan sungai Cikahiyangan (Pembuatan Keermuur dan Pengerukan Sedimen S. Cimariuk, S. Cikungkurak dan S. Cikahiyangan), dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis
- Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
- Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :



Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 1.343.000.000,00	Rp. 1.155.045.000,00
Keluaran	Terlaksananya rehabilitasi saluran sungai/saluran pembuang	6 lokasi	6 lokasi
Hasil	Berkurangnya daya rusak air	6 lokasi	6 lokasi
Manfaat	Meningkatnya fungsi saluran pembuang	6 lokasi	6 lokasi
Dampak	Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan	6 lokasi	6 lokasi

4.1.5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.

a) Master Plan Sumber Daya Air

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 728.040.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 667.713.100,00 atau sebesar 91,71 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan dokumen Outline Plane dan DED Drainase perkotaan Soreang dan perkotaan Bojongsoang, dengan langkah langkah kegiatan sbb :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan Team Teknis
- Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
- Pelaksanaan Perencanaan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 728.040.000,00	Rp. 667.713.100,00
Keluaran	Tersedianya dokumen Outline Plane dan DED Drainase perkotaan Soreang dan perkotaan Bojongsoang	2 dokumen	2 dokumen
Hasil	Terarahnya perencanaan dan pelaksanaan konservasi sungai dan saluran drainase	2 lokasi	2 lokasi



Manfaat	Terarahnya konservasi dan pengendalian daya rusak air untuk wilayah soreang dan sekitarnya	2 lokasi	2 lokasi
Dampak	Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan	2 lokasi	2 lokasi

4.1.6 Program Pengendalian Banjir

a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.063.925.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 884.112.000,00 atau sebesar 83,10 %. Kegiatan ini diperuntukan perbaikan jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di :

- UPTD Sub Das Citarik
 - Pembuatan TPT/ Keermuur Kali Cipeso DS. Buahbatu kec. Bojongsoang
- UPTD Sub Das Ciwidey
 - Pembuatan TPT/Keermuur Sungai Cigede ds. Citeureup Kec. dayeuhkolot
- UPTD Sub Das Cisangkuy
 - Pembuatan TPT/Keermuur S. Citalugtug Ds. Batukarut kec. Arjasari
- UPTD Sub Das Cirasea
 - Pembuatan TPT/Keermur S. Cisunggalah Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk

dengan langkah langkah kegiatan sbb :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis
- Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
- Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 1.063.925.000,00	Rp. 884.112.000,00
Keluaran	Terlaksananya	4 Saluran sungai	4 Saluran sungai



	pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai		
Hasil	Berkurangnya daya rusak air	4 Saluran sungai	4 Saluran sungai
Manfaat	Meningkatnya optimalisasi jaringan drainase	4 Saluran sungai	4 Saluran sungai
Dampak	Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan	4 Saluran sungai	4 Saluran sungai

b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 395.620.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 363.237.000,00 atau sebesar 91,81 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan barang bahan banjir bronjong dan karung plastik serta pembersihan sungai atau saluran pembuang oleh kelompok masyarakat (stake holder).

dengan langkah langkah kegiatan sbb :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia
- Pembentukan Team Pengadaan Barang
- Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
- Pelaksanaan Pengadaan Bahan Banjiran

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 395.620.000,00	Rp.363.237.000,00
Keluaran	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir berupa penyediaan bahan banjir	Bronjon Kawat : 300 bh dan Karung : 50.000 buah	Bronjon Kawat : 300 bh dan Karung : 50.000 buah
Hasil	Berkurangnya daya rusak air	4 sub DAS	4 sub DAS
Manfaat	Meningkatnya optimalisasi jaringan irigasi	4 sub DAS	4 sub DAS
Dampak	Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan	4 sub DAS	4 sub DAS



c) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 865.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 715.937.000,00 atau sebesar 82,72 % Kegiatan ini diperuntukan pengadaan konstruksi jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di :

- UPTD Sub Das Citarik
 - Pengerukan Sedimen Sal. Ragas Ds Ciluluk, Tenjolaya Kec Cikancung
 - Pengerukan Sedimen Sungai Cipariuk Ds Cibiru Hilir Kec Cileunyi
- UPTD Sub Das Cirasea
 - Pengerukan Sedimen Sal. Pembuang Cigado, saluran Cigugur-Cipelag-Cikopo Kec.Ciparay, Baleendah

dengan langkah langkah kegiatan sbb :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis
- Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
- Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 865.500.000,00	Rp. 715.937.000,00
Keluaran	Terlaksananya upaya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	4 Saluran sungai/pembuang	4 Saluran sungai/pembuang
Hasil	Berkurangnya daya rusak air	4 Saluran sungai/pembuang	4 Saluran sungai/pembuang
Manfaat	Berkurangnya Lama Genangan	4 Saluran sungai/pembuang	4 Saluran sungai/pembuang
Dampak	Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan	4 Saluran sungai/pembuang	4 Saluran sungai/pembuang



4.1.7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air

a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000. dan telah terealisasi sebesar Rp. 133.626.000,00 atau 74,24 %. Kegiatan ini berupa kajian/analisa wilayah tangkapan mata air sebanyak 8 titik di 4 desa di wilayah kecamatan Rancabali, Ciwidey dan Pasirjambu.

Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan tim survey dan pengolah data
- Pelaksanaan survey / pendataan
- Pengolahan data hasil survey
- Penyusunan laporan pendataan menjadi dokumen pendataan mata air

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 180.000.000,00	Rp. 133.626.000,00
Keluaran	Terlaksananya pendataan mata air	1 dokumenn	1 dokumen
Hasil	Tersedianya data potensi mata air yang akan dibebaskan oleh pemerintah	1 dokumen	1 dokumen
Manfaat	Terpeliharanya sumber daya air	Kab. Bandung	Kab. Bandung
Dampak	Terkendalinya kerusakan sumber sumber air	Kab. Bandung	Kab. Bandung

4.2. Urusan Pilihan

4.2.1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

a. Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 182.765.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 174.035.000,00 atau 95,22 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian harga air baku air tanah sehingga harga air baku sesuai dengan nilai ekonomi air tanah dan dari hasil kajian dilakukan sosialisasi harga air baku air tanah kepada para pemanfaat air tanah (stake holder)



Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan tim sosialisasi
- Pelaksanaan sosialisasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan	Rp. 182.765.000,00	Rp. 174.035.000,00
Keluaran	Tersedianya dokumen kajian harga baku air tanah dan terlaksananya sosialisasi harga baku air tanah kepada pengusaha air tanah	1 Dokumen dan 1 paket kegiatan	1 Dokumen dan 1 paket kegiatan
Hasil	Tersedianya harga air baku yang sesuai dengan nilai ekonomi air tanah	1 Dokumen dan 1 paket kegiatan	1 Dokumen dan 1 paket kegiatan
Manfaat	Terjaganya konservasi air tanah	1 Dokumen dan 1 paket kegiatan	1 Dokumen dan 1 paket kegiatan

b. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.890.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.890.000,00 atau 99,82 % Kegiatan ini berupa Sosialisasi Perda No.9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan, sebagai tindak lanjut Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2008 tentang Air Tanah kepada 50 pengusaha dan pengelola usaha pertambangan

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan tim sosialisasi



- Pelaksanaan sosialisasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Tersedianya dana, SDM dan bahan	Rp. 27.890.000,00	Rp27.840.000,00
Keluaran	Terlaksananya sosialisasi Perda no.9 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha pertambangan	50 orang	50 orang
Hasil	Dipahaminya dan ditaatinya aturan pengelolaan air tanah oleh para stake holder bidang pertambangan	50 orang	50 orang
Manfaat	Terlaksananya pengelolaan usaha pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku	50 orang	50 orang

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 490.833.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 434.977.000,00 atau 88,62 %. Kegiatan ini berupa pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui pembangunan 1 sumur imbuhan dalam dan penambahan fungsi 10 sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat –rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis
- Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
- Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan



Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 490.833.000,00	Rp. 434.977.000,00
Keluaran	Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui pembangunan 1 sumur imbuhan dalam dan penambahan fungsi 10 sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam	11 lokasi	11 lokasi
Hasil	Terjaganya kondisi air tanah	11 lokasi	11 lokasi
Manfaat	Meningkatnya kuantitas air tanah	11 lokasi	11 lokasi

d. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.220.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.820.000,00 atau sebesar 56,74 %. Kegiatan ini berupa pemantauan distribusi minyak dan gas bumi serta batu bara.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 40.220.000,00	Rp. 22.820.000,00
Keluaran	Terpantaunya distribusi minyak dan gas bumi serta batu bara	56 unit usaha	56 unit usaha
Hasil	Tersedianya data kegiatan usaha hilir migas dan batubara	56 unit usaha	56 unit usaha
Manfaat	Tersedianya basis data perhitungan pajak BBM di wilayah Kabupaten Bandung	56 unit usaha	56 unit usaha



4.2.2 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang berpotensi Merusak Lingkungan

a) Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 126.760.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 102.236.000,00 atau sebesar 80,65 %. Bertujuan agar terlaksananya pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi ini terhadap 170 perusahaan pengambil air bawah tanah.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
- Pembentukan tim sosialisasi
- Pelaksanaan sosialisasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 126.760.000,00	Rp. 102.236.000,00
Keluaran	Terlaksananya pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi	170 perusahaan	170 perusahaan
Hasil	Terjaganya keberadaan air tanah	170 perusahaan	170 perusahaan
Manfaat	Terkendalinya pengambilan air tanah	170 perusahaan	170 perusahaan
Dampak	Terawasinya kegiatan pengambilan air tanah sesuai dengan kaidah yang baik	170 perusahaan	170 perusahaan

b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.933.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 68.048.000,00 atau sebesar 86,21 %. Kegiatan ini diperuntukan pembinaan . pengawasan dan pengendalian pertambangan sehingga kegiatan pertambangan dapat tertib baik secara teknis maupun administrasi.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 78.993.000,00	Rp. 68.048.000,00



Keluaran	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan	22 Perusahaan	22 Perusahaan
Hasil	Tersedianya basis data pertambangan dan terkendalinya kegiatan pertambangan berdasarkan kaidah pertambangan	22 Perusahaan	22 Perusahaan
Manfaat	Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi	22 Perusahaan	22 Perusahaan

c) Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.900.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 85.485.000,00 atau sebesar 89,14 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian penurunan muka tanah di daerah industri yang banyak menggunakan air tanah sebagai bahan proses produksinya.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan panitia pengadaan
- Pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi
- Pelaksanaan penyusunan dokumen land subsidence

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 95.900.000,00	Rp. 85.485.000,00
Keluaran	Terlaksananya pembuktian adanya penurunan muka tanah (land subsidence)	10 lokasi	10 lokasi
Hasil	Terjaganya konservasi air tanah	10 lokasi	10 lokasi
Manfaat	Tersedianya data dan informasi tentang penurunan muka tanah (land subsidence)	10 lokasi	10 lokasi

d) Pemetaan dan Analisis Geologi Lingkungan



Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.860.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 190.479.000,00 atau sebesar 96,27 %. Kegiatan ini berupa pembuatan peta dan analisis geologi lingkungan di kecamatan Kutawaringin.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

- Rapat-rapat persiapan
- Pembentukan panitia pengadaan
- Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi
- Pelaksanaan pembuatan peta dan analisis geologi lingkungan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 197.860.000,00	Rp. 190.479.000,00
Keluaran	Tersedianya peta dan analisis geologi lingkungan	1 lokasi	1 lokasi
Hasil	Teroptimalkannya potensi sumber daya geologi	1 lokasi	1 lokasi
Manfaat	Terciptanya upaya antisipasi bencana aspek geologi	1 kecamatan	1 kecamatan

4.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

a) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.769.937.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.628.169.000,00 atau sebesar 91,99 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk pendataan calon penerimaan bantuan lisdas tahun 2013 dan 2014 (3.600 RT, 82 desa 26 kecamatan) dan pemasangan listrik pedesaan bagi keluarga kurang mampu (Pra KS) sebanyak 1.390 berlokasi di 36 desa 18 Kecamatan tersebar di :

1. Ds. Panundaan, Ds. Indragiri, Ds.K aramatmulya, Ds.Sadu, Ds.Sekarwangi, Ds.Sukajadi, dan Ds. Pamekaran (berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec.Ciwidey, Kec.Rancabali dan Kec. Soreang).
2. Ds. Sukamulya, Ds.Katampang, Ds.Sukamukti, Ds.Bandasari, Ds.Jatisari dan Ds. Pananjung (berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec. Kutawaringin, Kec. Katampang dan Kec. Cangkuang).
3. Ds. Banjaran wetan, Ds. Ciapus, Ds.Mekarjaya, Ds.Tarajusari, Ds.Batukarut dan Ds. Mangunjaya (berada di 2 Kecamatan yaitu : Kec.Banjaran dan Kec. Arjasari)



4. Ds. Andir, Ds.Rancamanyar, Ds.Campakamulya, Ds.Malasari, Ds.Pulosari, Ds.Sukamaju, Ds.Sukamanah, Ds. Babakan dan Ds.Cikoneng (berada di 4 kecamatan yaitu : Kec. Baleendah, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dan Kec. Ciparay).
5. Ds.Sukamukti, Ds. Neglasari, Ds. Cipeujeuh, Ds.Citaman, Ds.Rancaekek, Ds.Sukamanah, Ds.Cibenying dan Ds. Jatiendah (berada di 6 Kecamatan Yaitu : Kec. Majalaya, Kec.Pacet, Kec. Nagreg, Kec.Rancaekek, Kec. Cimenyan dan Kec. Cilengkrang

Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat –rapat persiapan
2. Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
3. Koordinasi dengan pihak PLN
4. Pendataan konsumen ke lokasi bersama PLN
5. Pengumuman lelang
6. Pelaksanaan lelang
7. Pembuatan laporan- laporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 1.769.937.000,00	Rp. 1.628.169.000,00
Keluaran	Tersambungnya Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah bagi masyarakat Pra-KS	1390 RT	1390 RT
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan penerangan rumah bagi masyarakat Pra-KS	1390 RT	1390 RT
Manfaat	Meningkatnya perekonomian masyarakat Pra-KS	1390 RT	1390 RT

b) Pengembangan Mikrohidro

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 175.410.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 135.127.000,00 atau sebesar 77,03%. Kegiatan ini diperuntukan untuk penyusunan FS dan DED Mikrohydro di Sub Das Ciwidey yang memiliki potensi Potensi Listrik Tenaga Mikro Hydro .



Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat –rapat persiapan
2. Pembentukan pejabat pengadaan
3. Pelaksanaan lelang
4. Penyusunan dokumen Pra FS
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 175.410.000,00	Rp. 135.127.000,00
Keluaran	Tersedianya FS dan DED potensi mikrohydro yg memiliki potensi PLTMH	1 dokumen	1 dokumen
Hasil	Tersedianya acuan pengembangan mikrohidro	1 Sub Das	1 Sub Das
Manfaat	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif (mikrohidro)	1 Sub Das	1 Sub Das

c) Pengembangan Desa Mandiri Energi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.305.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 62.846.000,00 atau sebesar 99,27%. Kegiatan ini berupa pembuatan Biodigester Komunal dengan kapasitas 12 m³. Sebanyak 3 unit di desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat –rapat persiapan
2. Pembentukan pejabat pengadaan
3. Pelaksanaan lelang
4. Pelaksanaan pengadaan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan



Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp63.305.000,00	Rp62.846.000,00
Keluaran	Tersedianya 3 unit biodigester komunal	1 kampung 1 desa	1 kampung 1 desa
Hasil	Tersedianya pemanfaatan energi alternative	1 kampung 1 desa	1 kampung 1 desa
Manfaat	Terciptanya pengembangan desa mandiri energi dari 30% menjadi 60%	1 kampung 1 desa	1 kampung 1 desa

d) Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 102.600.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 101.315.000,00 atau sebesar 98,75 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk mengevaluasi data produksi seluruh potensi dan pengelolaan panas bumi oleh 5 pengembang panas bumi yang berlokasi di Kabupaten Bandung, antara lain : Pertamina Geothermal Energi, Wayang Windu Geothermal Energi, Chevron Geothermal Indonesia, Geo Dipa Energi dan Yalateknosa.

Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan-bahan monev
2. Pelaksanaan Monev dan Pelaporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 102.600.000,00	Rp. 101.315.000,00
Keluaran	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan panas bumi di Kab.Bandung	5 Pengembang	5 Pengembang
Hasil	Termonitornya dan terevaluasinya data produksi seluruh potensi panas bumi di Kab.bandung dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil panas bumi	5 Pengembang	5 Pengembang
Manfaat	Terkelolanya seluruh potensi panas bumi	100 %	100%

